

Pressemitteilung

Emschergenossenschaft
Kronprinzenstraße 24
45128 Essen

10801 30. November 2010

Trotz schwierigen Bauablaufs kommt das Projekt Hellbach-Kanal gut voran

- Baustelle Feldstraße wird beschleunigt
- Vollsperrung Grullbadstraße ab Januar nötig

PRESSESPRECHER:

Ilias Abawi
Telefon (0201) 104-2586
Telefax (0201) 104-2826
Mobil 0177 - 4311831
E-Mail abawi.ilias@eglv.de

Michael Steinbach
TELEFON (0201) 104-2521
FAX (0201) 104-2826
MOBIL 0170-3563 077
steinbach.michael@eglv.de

Recklinghausen. In der gestrigen Sitzung des städtischen Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt wurde der Stand der Maßnahmen zum Bau des Abwasserkanals am Hellbach vorgestellt. Die EMSCHERGENOSSENSCHAFT ist zuversichtlich, dass die in der Feldstraße aufgetretenen Verzögerungen durch Beschleunigungsmaßnahmen zumindest teilweise wieder aufgeholt werden können. Auch bei einem schnelleren Baufortschritt in den nächsten Monaten wird aber mit einer verlängerten Vollsperrung noch bis voraussichtlich Mai 2011 gerechnet.

Ursache für den Zeitverzug sind zusätzlich erforderliche Abdichtungsmaßnahmen auf Grund einer erhöhten Grundwassermenge im Baustellenbereich.

Insgesamt gesehen kommt das Bauprojekt dagegen gut voran: Der Endtermin für das Baulos 1 – von der Hellbach-Mündung in die Emscher bis Baumstraße – kann aus heutiger Sicht mit Ende 2011 gehalten werden. Im Los 1 ist die Vollsperrung der Dunantstraße mittlerweile aufgehoben, der Verkehr fließt bereits wieder.

Auch für das Baulos 4 (Friedrich Ebert-Straße bis Bruchweg am Breuskes Mühlenbach) wird mit

einer pünktlichen Fertigstellung bis Mitte 2011 gerechnet. (Los 4).

Die Bauarbeiten in der Hochlar-markstraße und Auf der Jungfernheide werden begonnen, wenn die Feldstraße wieder freigegeben ist.

Die vorbereitenden Arbeiten im 2. Baulos (Baumstraße bis Bruchweg) haben begonnen. Ab 2011 werden hier die Baugruben erstellt. Die Arbeiten verlaufen im Prinzip vom Süden nach Norden und werden voraussichtlich Mitte 2013 abgeschlossen sein. Eine erste Straßenvollsperrung ist in der Grullbadstraße im Bereich der Brücke über den Hellbach ab

Januar 2011 erforderlich. Zu diesem Bauabschnitt ist eine Bürgerinformationsveranstaltung im Januar geplant, der genaue Termin wird rechtzeitig angekündigt. Die direkten Anlieger werden per Postwurfsendung informiert.

Der 3. Bauabschnitt und letzte Kanalbauabschnitt auf Recklinghäuser Stadtgebiet verläuft von der Mündung des Breuskes Mühlenbaches in den Hellbach (Hillerheide) bis zum Dordrechtring und soll aus heutiger Sicht bei gutem Projektverlauf von Mitte 2011 bis Ende 2013 erfolgen.

Die ökologische Verbesserung von Hellbach und Breuskes Mühlenbach ist erst möglich, wenn in den betreffenden Gewässerabschnitten die geschlossenen Abwasserkanäle fertig gestellt sind. Die Umgestaltung beginnt am Breuskes Mühlenbach. Vorausgesetzt, die beantragte Förderung des Landes wird zugeteilt, kann voraussichtlich ab Anfang 2012 im Abschnitt von der Friedrich-Ebert-Straße bis zum Bruchweg mit der Gewässerumgestaltung begonnen werden. Auch am Hellbach kann die ökologische Verbesserung erst beginnen, wenn der letzte Bauabschnitt bis zum Dordrechtring beendet und somit das Gewässer abwasserfrei ist. Die Arbeiten zur Gewässerumgestaltung am Hell-

bach sind aus heutiger Sicht von Ende 2013 bis 2015/16 vorgesehen.